

# ALLEGATO "A"

Comune di CHIAMBERTO  
Provincia di TORINO

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori  
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** COSTRUZIONE 50 LOCULI 40 CELLETTE OSSARIO E GIARDINO DELLA RIMEMBRANZA  
**COMMITTENTE:** COMUNE DI CHIAMBERTO  
**CANTIERE:** \$EMPTY\_LAV\_05\$, CHIAMBERTO (TORINO)

CHIAMBERTO, 27/04/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(GEOMETRA TOGLIATTI GIANLUCA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(SINDACO PRO TEMPORE DRO' GIUSEPPE)

GEOMETRA TOGLIATTI GIANLUCA  
FRAZ. COSTA 48 BIS  
10070 PESSINETTO (TORINO)  
Tel.: 338 7124409 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$  
E-Mail: gianluca.togliatti@geopec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	25 Giu 12				02 Lug 12				09 Lug 12				16							
		27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																			
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1																			
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lav	1 g				Z1																
Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di	1 g					Z1															
Scavo di sbancamento	1 g						Z1														
Scavo eseguito a mano	1 g							Z1													
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3 g								Z1												
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	4 g												Z1								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	2 g																				Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	3 g																				
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																				
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2 g																				
Impermeabilizzazione di coperture	3 g																				
Posa di manto di copertura in "lose"	4 g																				
Realizzazione di opere di lattoneria	4 g																				
Formazione di massetto per esterni	2 g																				
Posa di pavimenti per esterni	3 g																				
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	3 g																				
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g																				
Posa di rivestimenti esterni	2 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g																				
<b>LEGENDA Zona:</b>																					
Z1 = ZONA UNICA																					



